

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de: NOVIEMBRE

Fondo: PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: APOZOL

Fecha de elaboración: 09 DE DICIEMBRE DE 2011

HOJA: 1 DE 4

No. Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Avance Físico			OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aport. de Benef.	Inversión por Comprobar	Unidad de Medida	Metas		Mensual
				01 AGUA POTABLE											
				02 ALCANTARILLADO											
				03 DRENAJE Y LETRINAS											
				04 URBANIZACION MUNICIPAL											
	04	11	01	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ----- HIDRAULICO EN CALLE LOS PINOS	EL TULE	\$ 69,958.00	\$ 69,958.00		69,958.00	0.00	0.00	M2	825	100%	100%
				ADQUISICION DE CEMENTO (CONVENIO PESO A PESO)	TODO MUNICIPIO	605,000.00	605,000.00	3,000.00	603,500.00	0.00	1,500.00	TONELADAS	300.00	1%	99%
	04	11	01	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ----- HIDRAULICO EN CALLE YERBABUENA.	PALMA CUATA	84,125.00	84,125.00		83,922.75	0.00	\$ 202.25	M2	1,553	99%	99%
SUBTOTAL=						759,083.00	759,083.00	3,000.00	757,380.75	0.00	1,702.25				

PROF. AGUSTIN GARAY VILLALPANDO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. TOMAS PADILLA UBALDO.
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ERENDIDA LLAMAS NUÑEZ.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

PROF. MARTIN VELOZ HUERTA.
DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO

C.P. JUAN RAMON AGUAYO REVELES.
TESORERO MUNICIPAL

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de: NOVIEMBRE

Fondo: PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: APOZOL

Fecha de elaboración: 09 DE DICIEMBRE DE 2011

HOJA: 2 DE 4

No. de Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Avance Físico			OBSERVACIONES		
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aport. de Benef.	Inversión por Comprobar	Unidad de Medida	Metas		Mensual	Acumulado
	04	11	01	PAVIMENTACION ECOLOGICA EN ACCESO A EL SAUZ DE LOS GONZALEZ.	EL SAUZ DE LOS GLEZ.	125,428.00	125,428.00		125,372.98	0.00	54.02	M2	1990	99%	100%	
	04	11	01	PAVIMENTACION ECOLOGICA EN ACCESO A PUERTA BLANCA.	PUERTA BLANCA	134,976.00	134,976.00		134,940.16	0.00	35.84	M2	1974	22%	100%	
	04	11	01	PAVIMENTACION ECOLOGICA EN CAMINO DE -- ACCESO A COLONIA JUAREZ.	COL, JUAREZ	215,499.00	215,499.00		215,495.20	0.00	3.80	M2	3000	9%	100%	
	04	11	01	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS LAURELES.	EL TULE	59,871.00	59,871.00	13,199.71	59,867.96	0.00	3.04	M2	1247	22%	100%	
	04	11	01	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO --- HIDRAULICO EN ACCESO A TELESECUNDARIA.	SAN ISIDRO	86,400.00	86,400.00	68,398.50	86,397.06	0.00	2.94	M2	1800	79%	100%	
	04	11	01	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO --- HIDRAULICO EN CALLE MORELOS.	POB. JUAREZ	36,916.00	36,916.00	36,915.19	36,915.19	0.00	0.81	M2	772	100%	100%	
SUBTOTAL=						659,090.00	659,090.00	118,513.40	658,988.55	0.00	100.45					

PROF. AGUSTIN GARAY VILLALPANDO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. TOMAS PADILLA UBALDO.
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ERENDIDA LLAMAS NUÑEZ.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

PROF. MARTIN VELOZ HUERTA.
DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO

C.P. JUAN RAMON AGUAYO REVELES.
TESORERO MUNICIPAL

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de: NOVIEMBRE

Fondo: PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: APOZOL

Fecha de elaboración: 09 DE DICIEMBRE DE 2011

HOJA: 3 DE 4

No. de Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Avance Físico			OBSERVACIONES		
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aport. de Benef.	Inversión por Comprobar	Unidad de Medida	Metas		Mensual	Acumulado
	05	19	1	05 ELECTRIFICACION RURAL ELECTRIFICACION (CONDUCCION SUBTERRANEA) FRACC. LAS CABAÑAS COPROVI 2DA. --- ETAPA. (APORTACION PROGRAMA 3X1)	APOZOL	624,500.00	624,500.00		624,500.00	0.00	0.00	OBRA	1	25%	100%	
	05	19	03	ELECTRIFICACION EN CALLE TEMANAXTLE	SAN MIGUEL	347,902.00	347,902.00		305,321.00	0.00	42,581.00	OBRA	1	80%	100%	
				06 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD												
SUBTOTAL=						972,402.00	972,402.00	0.00	929,821.00	0.00	42,581.00					

PROF. AGUSTIN GARAY VILLALPANDO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. TOMAS PADILLA UBALDO.
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ERENDIDA LLAMAS NUÑEZ.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

PROF. MARTIN VELOZ HUERTA.
DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO

C.P. JUAN RAMON AGUAYO REVELES.
TESORERO MUNICIPAL

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico-Financiero de Obra/Acción, correspondiente al mes de: NOVIEMBRE

Fondo: PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: APOZOL

Fecha de elaboración: 09 DE DICIEMBRE DE 2011

HOJA: 4 DE 4

No. de Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Avance Físico			OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aport. de Benef.	Inversión por Comprobar	Unidad de Medida	Metas		Mensual
				07 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA											
				08 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA											
				11 GASTOS INDIRECTOS											
	11	34		ADQUISICION DE LLANTAS	APOZOL	65,670.00	65,670.00		65,670.00	0.00	0.00	LLANTAS	15	100%	100%
	11	36		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO JUNTO CON IMPRESORA (CATASTRO)	APOZOL	10,690.00	10,690.00		10,690.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	100%	100%
	11	40		APORTACION MUNICIPAL PARA DEPENDENCIA NORMATIVA A GOBIERNO DEL ESTADO.	APOZOL	33,280.00	33,280.00		33,280.00	0.00	0.00	APORTACION	1	100%	100%
				12 DESARROLLO INSTITUCIONAL											
	12	38		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO JUNTO CON IMPRESORA (TESORERIA)	APOZOL	13,290.00	13,290.00		13,290.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	100%	100%
	12	40		APORTACION MUNICIPAL PARA DEPENDENCIA NORMATIVA A GOBIERNO DEL ESTADO.	APOZOL	14,791.00	14,791.00		14,791.00	0.00	0.00	APORTACION	1	100%	100%
SUBTOTAL=						137,721.00	137,721.00	0.00	137,721.00	0.00	0.00				
TOTAL=						2,528,296.00	2,528,296.00	121,513.40	2,362,424.90	0.00	128,954.10				

PROF. AGUSTIN GARAY VILLALPANDO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. TOMAS PADILLA UBALDO.
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ERENDIDA LLAMAS NUÑEZ.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

PROF. MARTIN VELOZ HUERTA.
DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO

C.P. JUAN RAMON AGUAYO REVELES.
TESORERO MUNICIPAL